

รายงานการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกซอยบ้านนายปิ่น หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๗๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๓,๐๐๐ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกซอยพจนภา หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สูงจากเดิมเฉลี่ย ๐.๗๕ เมตร	๔๙๒,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๒,๐๐๐ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกซอยสว่างสุข(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ซอยบ้านนายแมน หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	๒๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๐,๐๐๐ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๕	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินเท้าหลังบ้าน นายณรงค์ ยอดศรีจินดา หมู่ที่ ๑๐	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมมโคมไฟแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๘ ชุด	๑๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยข้างวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร.	๑,๐๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๗๕,๐๐๐ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)

๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกขอยร์คมีคัมสังข์(โรงซ่อมแบคโฮว์) หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๓๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๓,๐๐๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๘	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกถนนเข้าชุมชนคลองสายทอง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๘๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘๒,๐๐๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกขอยเชื่อมระหว่างโรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่กับโรงเรียนเฉลิมมณีนาย หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทับผิวจราจรเดิม	๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๐	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหลักริมถนนพานวิถึ ฝั่งทิศตะวันออก ช่วงจากร้านแจ้วถึงโรงเหล็ก หมู่ที่ ๓	ท่อจ่ายน้ำประปาหลักจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว เป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว ยาว ๑๘๐๐ เมตร	๓๔๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๒๒,๐๐๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๑	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหลักเลียบบคลองกันบั้งฝั่งทิศตะวันตก ช่วงจากโรงซีสไฟลิ่งเกาะมอญ หมู่ที่ ๑	ท่อจ่ายน้ำประปาหลักจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว เป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว ยาว ๑๒๐๐ เมตร	๔๐๗,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐๒,๐๐๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๒	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหลักเลียบบคลองชลประทานฝั่งทิศเหนือช่วงจากรอยต่อหมู่ ๑๑ ถึงสะพานคลองเกลือ หมู่ที่ ๑๒	ท่อจ่ายน้ำประปาหลักจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว เป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๗๕๐ เมตร	๒๘๒,๔๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖๗,๐๐๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)

๑๓	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหลักเลียบบคลองกันบึงฝั่งทิศเหนือ ช่วงจากสะพานวัฒนาถึงสุดเขต หมู่ที่ ๑๑	ท่อจ่ายน้ำประปาหลักจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว เป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๗๕๐ เมตร	๒๗๙,๘๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖๗,๐๐๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๔	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหลักเลียบบคลองอู่ฝั่งทิศเหนือช่วงจากถนนปานวิถี ถึงบ้านนายเค หมู่ที่ ๓	ท่อจ่ายน้ำประปาหลักจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว เป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว ยาว ๔๒๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๐๐๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๕	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหลักเลียบบคลองแม่น้ำแม่ น้ำบางเหี้ย)ฝั่งทิศตะวันตก ช่วงจาก บ้านตาซอถึงบ้านทิดม็อก หมู่ที่ ๔	ท่อจ่ายน้ำประปาหลักจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว เป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว ยาว ๙๕๐ เมตร	๒๓๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓๓,๔๐๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๖	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหลักเลียบบคลองลำแพนฝั่งทิศเหนือ ช่วงจากหน้าสุเหร่ากัลยาฯ ถึงบ้านผู้ช่วยต้อย หมู่ที่ ๒	ท่อจ่ายน้ำประปาหลักจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว เป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑๓๐๐ เมตร	๔๗๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๗๕,๐๐๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๗	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหลักเลียบบคลองลำมะชัยทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ ๓	ท่อจ่ายน้ำประปาหลักจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว เป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว ยาว ๗๘๐ เมตร	๒๖๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖๒,๐๐๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)

๑๘	โครงการปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองตาลอด(ชอยคลองนางหงษ์ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๑๔	๑.ขยายผิวจราจร กว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร ๒. ติดตั้งราวสะพานใหม่	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๙	โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา ชอยข้างสุหร่าคลองกัลยา หมู่ที่ ๒	อุดหนุนขยายเขตประปา ชอยข้างสุหร่าคลองกัลยา หมู่ที่ ๒	๔๐๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๐	โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา ชอยปัญญา หมู่ที่ ๔	อุดหนุนขยายเขตประปา ชอยปัญญา หมู่ที่ ๔	๑,๓๘๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๑	โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา ชอยป่าเผือด หมู่ที่ ๑๒	อุดหนุนขยายเขตประปาชอยป่าเผือด หมู่ที่ ๑๒	๑,๔๔๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๒	โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา ชอยเลียบบคลองควาย หมู่ที่ ๑	อุดหนุนขยายเขตประปาชอยเลียบบคลองควาย หมู่ที่ ๑	๗๔๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๓	โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา ชอยสะพานปูน หมู่ที่ ๑๒	อุดหนุนขยายเขตประปา ชอยสะพานปูน หมู่ที่ ๑๒	๑,๔๔๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๔	โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา ชอยบ้านป่ายัน หมู่ที่ ๑๒	อุดหนุนขยายเขตประปา ชอยบ้านป่ายัน หมู่ที่ ๑๒	๑,๖๖๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการสนับสนุนให้เด็กนักเรียน นักศึกษาได้มีรายได้ระหว่างเรียน	จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อสนับสนุน ให้เด็กนักเรียน นักศึกษาได้มี รายได้ระหว่างเรียน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๒	โครงการฝึกทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	จัดฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ฝึกทักษะและความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์	๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยผ่านพลเรือนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับ อปพร.	๓๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผน	จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยผ่านพลเรือนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับ อปพร.	๑๔๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๓,๙๓๕.๒๔ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านประจำปี ๒๕๖๗	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔๙,๘๕๕ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการศึกษาให้กับผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างกองการศึกษาฯ	ดำเนินการโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการศึกษาให้กับผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ครู บุคลากรทางการศึกษาฯ	๒๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๘	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลองด่าน	๖๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๓๑๙.๒๕ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)

๙	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ และวันสำคัญต่างๆสำหรับศูนย์เด็ก เล็ก	จัดกิจกรรมตามโครงการจัด กิจกรรมวันสำคัญของชาติและวัน สำคัญต่างๆสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙,๘๖๕ บาท (จำนวน จาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๐	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุ ภัยเหตุฉุกเฉินสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต	จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกัน อุบัติเหตุภัยเหตุฉุกเฉินสำหรับเด็ก ปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างทักษะ ชีวิต	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๖๒๕ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๑	โครงการเด็กสี่ล้อร่วมต้านยาเสพติด	ดำเนินโครงการเด็กสี่ล้อร่วมต้าน ยาเสพติด	๘,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๔๘๐ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๒	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ พ.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๓	โครงการพัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพ	ดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการก ลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	๑๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๒,๘๐๐ บาท (จำนวน จาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๔	โครงการวันครูแห่งชาติ	ดำเนินโครงการวันครูแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอก กรอบศึกษานอกห้อง เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้อย่างรอบด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย	ดำเนินโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้นอกกรอบศึกษานอกห้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ เรียนรู้อย่างรอบด้านสำหรับเด็ก ปฐมวัย	๑๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองด่าน จำนวน ๒ แห่ง	๑,๕๔๒,๗๖๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๓๓๕,๘๖๗ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)

๑๗	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยและครอบครัว เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(วันวิชาการ)	ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยและครอบครัว เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(วันวิชาการ)	๑๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๘	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการและชุมชน ในการพัฒนาเต็ปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม	ดำเนินการโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการและชุมชน ในการพัฒนาเต็ปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๓๒๖ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๙	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวน ๕ แห่ง	๒,๙๐๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๕๙๑,๙๕๒ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๒๐	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๔	รติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๑	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๙	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๒	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๓	รติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๓	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๕	รติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๔	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินโครงการกักกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๐๘๕ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๒๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและระงับโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกอันเป็นกิจกรรมสาธารณะเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๘,๒๙๔ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)

๒๖	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนใน การขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองในการ ดำรงชีพ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เยาวชน	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม กิจกรรมเด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๙,๖๕๖.๓๔ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๒๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	ดำเนินโครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาสตำบลคลองด่าน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๒๐ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๓๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้าน สถาบันครอบครัวเสริมสร้างชุมชน เข้มแข็ง	ส่งเสริมและพัฒนาด้านสถาบัน ครอบครัวเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	๖๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชน	ดำเนินโครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ตำบลคลองด่าน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๙,๙๗๘ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๓๒	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเฝ้า ระวังและพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อ เฝ้าระวังและพฤติกรรมเสี่ยงใน วัยรุ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๑,๘๗๐ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๓๓	โครงการฝึกอบรมการพัฒนา ศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลคลองด่าน	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๗๐๐ บาท (จำนวน จาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๓๔	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม พื้นบ้านตำบลคลองด่าน	ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสาน งานประเพณีและวัฒนธรรม พื้นบ้านตำบลคลองด่าน	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๓๕	โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษาตำบลคลองด่าน	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อ เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาตำบล คลองด่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	ก.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙,๙๐๘ บาท (จำนวน จาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๓๖	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทยเนื่องในประเพณีสงกรานต์ตำบล คลองด่าน	จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยเนื่องในประเพณี สงกรานต์ตำบล คลองด่าน	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๗๖ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๓๗	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณีลอยกระทงตำบลคลองด่าน	จัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณีลอยกระทงตำบลคลอง ด่าน	๔๐,๐๐๐	ธ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙,๔๗๐ บาท (จำนวน จาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๓๘	โครงการอบรมกอรืออิสลามเพื่อเฉลิม พระเกียรติและด้านยาเสพติดตำบล คลองด่าน	ฝึกอบรมกอรืออิสลามเพื่อเฉลิมพระ เกียรติและด้านยาเสพติดตำบล คลองด่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑๘,๘๐๐ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๓๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ๖๐ปี ขึ้นไปมีฐานะยากจน	๒๓,๘๒๓,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒,๔๓๕,๙๐๐ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๔๐	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่า คือบุคคลผู้มีความพิการใน ประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยัง ชีพคนพิการ	๗,๒๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๔๗๖,๖๐๐ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๔๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย เอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำ การวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่ เพียงพอต่อการยังชีพ	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๙,๐๐๐ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำปึกกาฬการะหลวงพ้อปานองค์ใหญ่ตำบลคลองด่าน	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำปึกกาฬการะหลวงพ้อปานองค์ใหญ่ตำบลคลองด่าน	๒๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาในคลองภายในเขต อบต.คลองด่าน	กำจัดผักตบชวาในคลองเป็นค่าจ้างเหมาบริการ	๓๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๔๕๐ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔,๙๓๕ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๕	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองเจ๊ก หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างฝายขนาด ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร พร้อมประตูปรับระดับน้ำ จำนวน ๒ ฝาย	๒๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖๐,๐๐๐ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)

๖	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘,๔๔๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
---	---	---	--------	------------------------	--------------------	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและรัฐพิธีต่างๆ	ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและรัฐพิธีต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑,๒๒๖ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๒	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	๒๕๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘๐,๘๒๐.๑๒ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕๐,๐๐๐	ส.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๑๕๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๕๙๖ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๕	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	ดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

๖	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	ดำเนินการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑,๘๘๑.๓๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการและปฏิบัติงานราชการตามนโยบายและระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ ผู้นำชุมชน	ดำเนินการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการและปฏิบัติงานราชการตามนโยบายและระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ ผู้นำชุมชน	๘๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๙๕,๒๑๙ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๘	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี	เงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบางบ่อตามโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑,๒๒๖ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๙	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	ดำเนินการตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประกอบด้วย ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๕๘๙.๖๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๐	โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน : กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (Planning)	ดำเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน : กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (Planning)	๕๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐๖,๗๔๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๑	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.คลองด่าน	ดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.คลองด่าน เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพรบ.ภาษีที่ดิน	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๙,๐๐๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)

๑๒	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ อบต.คลองด่าน	ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ อบต. คลองด่าน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๑๓๔ บาท (จำนวน จาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๑๓	โครงการออกหน่วยการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ดำเนินโครงการออกหน่วยการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๐๘๐ บาท (จำนวน จาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)