



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร. ๑๕.....

ที่ สป. ๗๒๒๐๘/๒๒๐..... วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
..... รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖).....

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ได้ดำเนินการตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) จึงจัดทำสรุปข้อมูลรายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ และแสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนงานดำเนินงานฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เห็นควรนำเรียนท่าน นายกองการบริหารส่วนตำบลคลองด่าน พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเกษม เวฬุวนารักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางณัฐพร ศกุนะสิงห์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางมาลัย เลิศฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายภูวนารถ จันทวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายสัมพันธ์ จันทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนขอยสว่างสุข หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	√			๒๑ ก.ค. ๖๖ - ๑๙ ส.ค. ๖๖
๒	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ชายทะเล หมู่ที่ ๘	๑๘๔,๘๐๐	๑๘๔,๔๐๐	๔๐๐	√			๒๙ ส.ค. ๖๖ - ๒๗ ก.ย. ๖๖
๓	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ขอยเจ้าสนม หมู่ที่ ๑๑	-	-	-			√	-
๔	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ขอยนายเหว่า ยืนยง หมู่ที่ ๙	๖๗,๒๐๐	๔๖,๐๐๐	๒๑,๒๐๐	√			๑ ก.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ขอยบ้านทิดแมว หมู่ที่ ๘	๑๑๒,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๗,๐๐๐	√			๒๙ ส.ค. ๖๖ - ๒๗ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ซอยบ้านนางสุนีย์ หรั่งนางโง หมู่ที่ ๑๑	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	-	√			๓๑ ส.ค.๖๖ - ๒๙ ก.ย. ๖๖
๗	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ซอยบ้านนายตุ้ย หมู่ที่ ๑๔	๓๙๗,๖๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๑๙๐,๖๐๐	√			๓๑ ส.ค.๖๖ - ๒๙ ก.ย. ๖๖
๘	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ซอยบ้านนายวงษ์ แดงกลีน หมู่ที่ ๑๑	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	-	√			๓ ธ.ค.๖๕ - ๑ ม.ค. ๖๖
๙	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ซอยบ้านนายสมคิด ม่วงพุด หมู่ที่ ๑๑	-	-	-			√	-
๑๐	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ศรีวิวัฒน์ หมู่ที่ ๑๑	-	-	-			√	-
๑๑	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ซอยสุจิน หมู่ที่ ๑๔	๑๖๘,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	√			๒๑ ก.ย. ๖๖ - ๒๐ ต.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ซอยบ้านนางชนากานต์ หงษ์กรณ์ หมู่ที่ ๑๑	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	√			๓ ธ.ค.๖๕ - ๑ ม.ค. ๖๖
๑๓	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง กันยาเก่า หมู่ที่ ๒	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	√			๓ ธ.ค.๖๕ - ๑ ม.ค. ๖๖
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างมัสยิดสุเหร่าคลองกัลยาเราะห์หมัด หมู่ที่ ๒	๙๓,๖๐๐	๙๓,๖๐๐	-	√			๓ ธ.ค.๖๕ - ๑ ม.ค. ๖๖
๑๕	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อม ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	√			๓ ธ.ค.๖๕ - ๑ ม.ค. ๖๖
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมท่อเมนน้ำ ประปาคลองอ้อม หมู่ที่ ๔	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	-	√			๒๐ ม.ค. ๖๖ - ๒๐ มี.ค. ๖๖
๑๗	โครงการปรับปรุงท่อเมนน้ำประปา คลองมังกร หมู่ที่ ๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√			๒๐ ม.ค. ๖๖ - ๒๐ มี.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๘	โครงการปรับปรุงท่อเมนน้ำประปา คลองสายทอง หมู่ที่ ๑	๓๙๒,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐	-	√			๑๒ ม.ค.๖๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๖
๑๙	โครงการปรับปรุงท่อเมนน้ำประปา คลองสำมะชัย หมู่ที่ ๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	√			๑๒ ม.ค. ๖๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๖
๒๐	โครงการวางท่อขยายเขตบริการ น้ำประปาซอยมะขोजิตต์บุญ หมู่ที่ ๕	๒,๐๐๐,๐๐๐	๘๙๒,๗๐๐	๗๓,๓๐๐	√			๑๒ ม.ค. ๖๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๖
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมเชื่อมป้องกันตลิ่งซอยวากัฟ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๓	๒,๓๘๘,๐๐๐	๒,๒๙๕,๔๓๒	๙๒,๕๖๘	√			๕ ก.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.พ.๖๗
๒๒	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคลอง นางหงษ์ฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๔	๒,๔๙๕,๐๐๐	๒,๔๙๕,๐๐๐	-	√			๒๕ ก.ค.๖๖ - ๒๑ พ.ย. ๖๖
๒๓	โครงการปรับปรุงต่อเติมเขื่อนหินใหญ่ ป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ ๘	๓,๔๙๕,๕๐๐	๓,๔๙๕,๕๐๐	-	√			๗ มี.ย. ๖๖ - ๓ ธ.ค.๖๖
๒๔	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.คลองเจ๊ก หมู่ที่ ๕	๔๕๔,๐๐๐	๔๕๔,๐๐๐	-	√			๒๒ ก.ค. ๖๖ - ๑๙ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๕	โครงการขุดลอกคลองเกลือ หมู่ที่ ๑๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑	๔๙๕,๑๐๐	๔๙๕,๑๐๐	-	√			๒๙ ก.ย. ๖๖- ๒๗ พ.ย.๖๖
๒๖	โครงการขุดลอกคลองมังกร หมู่ที่ ๑๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑	๔๙๕,๘๐๐	๔๙๕,๘๐๐	-	√			๒๓ ก.ย. ๖๖- ๒๑ พ.ย.๖๖
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนซอยมะขोजิตต์บุญ (ตรงข้ามหน้าโรงเรียนไทยรัฐฯ) หมู่ที่ ๕	๙,๗๔๖,๑๘๙	-	๙,๗๔๖,๑๘๙			√	๑๐ ส.ค.๖๖ - ๕ ก.พ.๖๗
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบบคลอง ชลประทาน (ช่วงที่ ๒) ต่อจากเดิมถึงสุดเขต ต.คลองด่าน หมู่ที่ ๑๒	๙,๔๐๐,๐๐๐	-	๙,๔๐๐,๐๐๐			√	๒๙ ก.ย.๖๖ - ๒๕ พ.ค. ๖๗
๒๙	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.ซอยประเทือง ดิยามา หมู่ที่ ๙	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	-	√			๑ ก.พ. ๖๖ - ๑ เม.ย. ๖๖

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๐๙	๑๙	√			๑๐ ม.ค. ๖๖ - ๑๓ ม.ค. ๖๖
๓๑	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาเด็ก ปฐมวัย สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบล	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐	๕๐	√			
๓๒	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของ ชาติและวันสำคัญต่างๆ สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๒๕,๙๘๐	๔,๐๒๐	√			
๓๓	โครงการซักรื้อซ่อมแซมป้องกันอุบัติเหตุ กรณีเหตุฉุกเฉินสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต	๕,๐๐๐	๔,๙๓๐	๗๐	√			
๓๔	โครงการฝึกอบรมการจัดทำและ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. คลองด่าน	๕๐,๐๐๐	๑๒,๓๐๐	๓๗,๗๐๐	√			

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑,๑๑๖,๕๐๐	๑,๒๗๓,๑๖๐	๒๓,๓๔๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕
๓๖	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจปกครองและชุมชนใน การพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๓๒	๔,๙๖๘	√			๑๕ พ.ค. ๖๖ - ๑๕ พ.ค. ๖๖
๓๗	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านปึกกา หมู่ที่ ๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	๓,๐๐๐,๐๐๐		√		กั้นเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๖
๓๘	อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.)	๑,๒๐๗,๒๐๖	๒,๔๙๒,๕๔๒	๑๙,๖๕๘	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๙	อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान	๒๘๗,๗๓๐	๙๓,๗๔๙.๑๐	๑๙๓,๙๘๐.๙๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔๐	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.)	๒,๔๘๒,๒๐๐	๑,๒๐๙,๗๔๒	๑,๒๗๒,๔๕๘	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลคลองด่าน	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๒,๔๐๐	๗,๖๐๐	√			๙ ส.ค. ๖๖ - ๒๑ ส.ค. ๖๖
๔๒	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม พื้นบ้านตำบลคลองด่าน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	-
๔๓	โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษาทำบลคลองด่าน	๕๐,๐๐๐	๓๐,๙๖๐	๑๙,๐๔๐	√			๔ ก.ค. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖
๔๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ตำบล คลองด่าน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			√	-
๔๕	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ลอยกระทงตำบลคลองด่าน	๒๕,๐๐๐	๑๙,๙๙๐	๕,๐๑๐	√			๔ พ.ย. ๖๕ - ๙ พ.ย. ๖๕
๔๖	โครงการอบรมกอรืออิสลามเพื่อเฉลิม พระเกียรติและต้านยาเสพติดตำบล คลองด่าน	-	-	-			√	-
๔๗	โครงการค่ายศากยบุตรอบรมคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการค่านิยม ๑๒ ประการ ค่านยาเสพติดตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๓๘๐	๖๒๐	√			๓ มิ.ย. ๖๖ - ๕ มิ.ย. ๖๖

๒๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔๘	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงให้กับ หมู่บ้านและชุมชน	-	-	-			√	-
๔๙	โครงการฝึกทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐			√	-
๕๐	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-			√	-
๕๑	โครงการอบรมและฝึกซ้อม แผนการป้องกันอัคคีภัย	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			√	-
๕๒	โครงการอบรมและฝึกซ้อม แผนการป้องกันอุบัติภัย	-	-	-			√	-
๕๓	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณจุดเสี่ยงภายในชุมชนตำบลคลองด่าน	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐,๐๐๐		√		กันเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๕๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-			√	-
๕๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	√			๒๕ ธ.ค. ๖๕ - ๓ ม.ค. ๖๖
๕๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	√			๑๐ เม.ย.๖๖ - ๑๗ เม.ย.๖๖
๕๗	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลกระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	√			๑ พ.ค. ๖๖ - ๕ พ.ค. ๖๖
๕๘	โครงการสร้างจิตสำนึกในการปกป้อง สถาบันและต่อต้านยาเสพติดระดับ อำเภอประจำปี ๒๕๖๖	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	√			๑ พ.ค. ๖๖ - ๕ พ.ค. ๖๖
๕๙	โครงการครอบครัวสายใยครอบครัวไทย เข้มแข็ง	๕๐,๐๐๐	๔๗,๘๒๒	๒,๑๗๘	√			๒๑ เม.ย.๖๖ - ๒๔ เม.ย. ๖๖
๖๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ในระดับพื้นที่	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			√	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖๑	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพอย่างสมดุลรอบด้าน	๒๐๒,๖๘๐	๒๐๒,๖๘๐	-	√			๓ เม.ย. ๖๖ - ๖ เม.ย. ๖๖
๖๒	โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาสตรี ในตำบลคลองด่าน	๕๑๐,๐๐๐	๔๙๗,๔๖๖	๑๒,๕๓๔	√			๒๑ ส.ค. ๖๖ - ๒๔ ส.ค. ๖๖
๖๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบล คลองด่าน	-	-	-			√	-
๖๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับ ประชาชนตำบลคลองด่าน	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	-	√			๑๔ มี.ค. ๖๖ - ๑๗ มี.ค. ๖๖
๖๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเฝ้าระวัง และพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น	๕๐,๐๐๐	๑๐,๗๘๕	๓๙,๒๑๕	√			๒ มิ.ย. ๖๖ - ๗ มิ.ย. ๖๖

๒.๖ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖๖	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๙๙๔	๑,๐๐๖	√			๑๘ ส.ค. ๖๖ - ๒๓ ส.ค. ๖๖
๖๗	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๗,๑๔๐	๒,๘๖๐	√			๒๑ เม.ย.๖๖ - ๒๖ เม.ย. ๖๖
๖๘	โครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			√	-
๖๙	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	๒๖๐,๐๐๐	-	๒๖๐,๐๐๐			√	-

๒.๗ แผนงานงบบกกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗๐	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๔,๕๘๕,๖๐๐	๒๑,๓๑๕,๓๐๐	๓,๒๗๐,๓๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๗๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๖,๗๔๒,๒๐๐	๖,๒๒๕,๐๐๐	๕๑๗,๒๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๗๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดน้ำปึกกาสิการะหลวงพ่อบาน องค์ใหญ่	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			√	-

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗๔	โครงการกำจัดผักตบชวาในคลอง	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๙,๓๐๐	๗๐,๗๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๗๕	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๘๐๐	๘,๒๐๐	√			๒๐ ก.ค. ๖๖ - ๒๕ ก.ค. ๖๖

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗๖	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ ต้นทาง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			√	-

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗๗	โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			√	-
๗๘	โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและ รัฐพิธีต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	-
๗๙	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิม พระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	๒๕๐,๐๐๐	๑๗๙,๔๘๕.๗๕	๗๐,๕๑๔.๒๕	√			๑๗ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ค. ๖๖
๘๐	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชน มพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๘๔๖	๗๕,๑๕๔	√			๓ ส.ค. ๖๖ - ๑๕ ส.ค. ๖๖
๘๑	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรม ราชินี	๓๕,๐๐๐	๓๑,๕๙๖	๓,๔๐๔	√			๒๙ พ.ค.๖๖ - ๓ มิ.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๘๒	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	-	-	-			√	-
๘๓	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	๑๔๐,๐๐๐	๗๘,๒๒๐	๖๑,๗๘๐	√			๒๑ พ.ย. ๖๕ - ๒๔ พ.ย. ๖๕
๘๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการและปฏิบัติงานราชการตามนโยบายและระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	๖๒๘,๐๐๐	๖๒๗,๘๕๖	๑๔๔	√			๒๗ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ค. ๖๖
๘๕	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			√	-
๘๖	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.คลองด่าน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	-

๒.๗ แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๘๗	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษี อบต.คลองด่าน	๓๐,๐๐๐	๑๑,๒๑๘	๑๘,๗๘๒	√			๘ ธ.ค. ๖๕ - ๑๓ ธ.ค.๖๖
๘๘	โครงการฝึกอบรมการพัฒนา บุคลิกภาพ ศิลปะการพูด และการ สื่อสารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐			√	-

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
					ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๘๙	โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อสำหรับ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา เด็กปฐมวัย	๖๐,๐๐๐	๓๓,๗๔๖	๒๖,๒๕๔	√			๒๑ เม.ย. ๖๖ - ๓ พ.ค. ๖๖
๙๐	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√	-
๙๑	โครงการวันครูแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	-

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ดำเนินโครงการแล้ว จำนวน ๖๑ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕๐,๔๐๗,๘๑๐.๘๕ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๑,๑๘๙.๐๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรค

๑. แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์มี โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก
๒. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่ เป็นตามแผนที่ตั้งไว้
๓. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้
๔. งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ
๕. ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตาม แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ
๖. การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ สถานะทางการคลังของท้องถิ่น
๒. ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๓. แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุ เป้าหมายอย่างจริงจัง
๔. ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตาม แผนปฏิบัติ
๕. หน่วยงานควรให้ความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
๖. หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความ ร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น
๗. ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงาน ผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์การบริหารส่วน ตำบลสามารถนำข้อมูลไปสรุป ผลได้