

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกซอยบ้านนายปิ่น หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๗๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๗๓,๐๐๐ บาท
๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกซอยพรมภา หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สูงจาก	๔๙๒,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกซอยสว่างสุข (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ซอยบ้านนายแมน	ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๕ เมตร ยาว	๒๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างทาง เดินเท้าหลังบ้าน นายณรงค์ ยอดศรีจินดา หมู่ที่	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมมโคมไฟ แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๘ ชุด	๑๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยข้างวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	๑,๐๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกซอยศรีศรีคุ่มสังข์(โรงซ่อมแบคโฮว์) หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๓๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๓๓,๐๐๐ บาท
๘	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกถนนเข้าชุมชนคลองสายทอง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๘๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๘๒,๐๐๐ บาท
๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกซอยเชื่อมระหว่างโรงเรียนสุเหร่าคลอง	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทับผิว	๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๐	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหลักริมถนนปานวิถีฝั่งทิศตะวันออก ช่วงจากร้านเจ๊สาวถึงโรงเหล็ก หมู่ที่ ๓	ท่อจ่ายน้ำประปาหลักจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว เป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว ยาว	๓๔๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๑	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหลักเลียบบคลองกันบั้งฝั่งทิศตะวันตกช่วงจากรองชีสไฟล์ถึงเกาะมอญ หมู่ที่ ๑	ท่อจ่ายน้ำประปาหลักจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว เป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว ยาว ๑๒๐๐ เมตร	๔๐๗,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๐๒,๐๐๐ บาท
๑๒	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหลักเลียบบคลองชลประทานฝั่งทิศเหนือช่วงจากถนนสายสีลัง-บางพลี	ท่อจ่ายน้ำประปาหลักจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว เป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว	๖๓๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๓	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหลักเลียบบคลองชลประทานฝั่งทิศเหนือช่วงจากรอยต่อหมู่ ๑๑ ถึง	ท่อจ่ายน้ำประปาหลักจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว เป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว	๒๘๒,๔๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

๑๔	โครงการปรับปรุงท่อจ่าย น้ำประปาหลักเลียบคลองกัน บึงฝั่งทิศเหนือช่วงจาก สะพานวัฒนาถึงสุดเขต หมู่ที่	ท่อจ่ายน้ำประปาหลักจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว เป็นท่อ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว	๒๗๙,๘๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๕	โครงการปรับปรุงท่อจ่าย น้ำประปาหลักเลียบคลองอยู่ ฝั่งทิศเหนือช่วงจากถนนพาน วิถี ถึงบ้านนายเค หมู่ที่ ๓	ท่อจ่ายน้ำประปาหลักจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว เป็นท่อ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว ยาว	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๖	โครงการปรับปรุงท่อจ่าย น้ำประปาหลักเลียบคลอง แม่น้ำ(แม่น้ำบางเหี้ย)ฝั่งทิศ ตะวันตก ช่วงจาก บ้านตาซอ ถึงบ้านทิดม็อก หมู่ที่ ๔	ท่อจ่ายน้ำประปาหลักจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว เป็นท่อ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว ยาว ๙๕๐ เมตร	๒๓๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๓๓,๔๐๐ บาท
๑๗	โครงการปรับปรุงท่อจ่าย น้ำประปาหลักเลียบคลอง ลำแพนฝั่งทิศเหนือช่วงจาก หน้าสุเหร่ากัลยาฯ ถึงบ้าน ผู้ช่วยต้อย หมู่ที่ ๒	ท่อจ่ายน้ำประปาหลักจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว เป็นท่อ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑๓๐๐ เมตร	๔๗๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๗๕,๐๐๐ บาท
๑๘	โครงการปรับปรุงท่อจ่าย น้ำประปาหลักเลียบคลองสำ มะชัยทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ ๓	ท่อจ่ายน้ำประปาหลักจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว เป็นท่อ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว ยาว	๒๖๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๙	โครงการปรับปรุงสะพาน ค. ส.ล.ข้ามคลองตาลอด(ซอย คลองนางหงษ์ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๑๔	๑.ขยายผิวจราจร กว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๒๐	โครงการอุดหนุนขยายเขต ประปา ซอยข้างสุเหร่าคลอง	อุดหนุนขยายเขตประปา ซอย ข้างสุเหร่าคลองกันยา หมู่ที่ ๒	๔๐๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๑	โครงการอุดหนุนขยายเขต ประปา ซอยปัญญา หมู่ที่ ๔	อุดหนุนขยายเขตประปา ซอย ปัญญา หมู่ที่ ๔	๑,๓๘๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๒	โครงการอุดหนุนขยายเขต ประปา ซอยป่าเฟื้อง หมู่ที่ ๑๒	อุดหนุนขยายเขตประปาซอยป่า เฟื้อง หมู่ที่ ๑๒	๑,๔๔๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๓	โครงการอุดหนุนขยายเขต ประปา ซอยเลียบคลองควาย	อุดหนุนขยายเขตประปาซอย เลียบคลองควาย หมู่ที่ ๑	๗๔๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๔	โครงการอุดหนุนขยายเขต ประปา ซอยสะพานปูน หมู่ที่	อุดหนุนขยายเขตประปา ซอย สะพานปูน หมู่ที่ ๑๒	๑,๔๔๘,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๕	โครงการอุดหนุนขยายเขต ประปา ซอยบ้านป่ายัน หมู่ที่	อุดหนุนขยายเขตประปา ซอย บ้านป่ายัน หมู่ที่ ๑๒	๑,๖๖๙,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒๖	โครงการสนับสนุนให้เด็ก นักเรียนนักศึกษาได้มีรายได้ ระหว่างเรียน	จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อ สนับสนุนให้เด็กนักเรียน นักศึกษาได้มีรายได้ระหว่างเรียน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๗	โครงการฝึกทบทวนจิตอาสา ภัยพิบัติ	จัดฝึกอบรมทบทวนจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองด่าน ฝึกทักษะ และความสามารถปฏิบัติหน้าที่ ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว ทันท่วงทีเหตุการณ์	๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๒๘	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับอปพร.	๓๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๙	โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผน	จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับอปพร.	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านประจำปี ๒๕๖๗	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔๙,๘๕๕ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๓๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการศึกษาให้กับผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล ครูบุคลากรทางการศึกษาพนักงานจ้างกองการศึกษาฯ	ดำเนินการโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการศึกษาให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล ครูบุคลากรทางการศึกษาฯ	๒๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๒	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล	๖๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๓๓	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติและวันสำคัญต่างๆสำหรับศูนย์เด็กเล็ก	จัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญต่างๆสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๔	โครงการชักซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยกรณีเหตุฉุกเฉินสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต	จัดกิจกรรมชักซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยกรณีเหตุฉุกเฉินสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๕	โครงการเด็กสี่ล้อร่วมต้านยาเสพติด	ดำเนินโครงการเด็กสี่ล้อร่วมต้านยาเสพติด	๘,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	
๓๖	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ พ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๗	โครงการพัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	ดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	๑๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	๕๒,๘๐๐ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๓๘	โครงการวันครูแห่งชาติ	ดำเนินโครงการวันครูแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๓๑๙.๒๕ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๓๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกรอบศึกษานอกห้องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้อย่างรอบด้านสำหรับเด็กปฐมวัย	ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกรอบศึกษานอกห้องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้อย่างรอบด้านสำหรับเด็กปฐมวัย	๑๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ

๔๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลคลองด่าน จำนวน ๒ แห่ง	๑,๕๕๒,๗๖๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๕๖,๔๘๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๔๑	โครงการอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพและเตรียมความ พร้อมเด็กปฐมวัยและ ครอบครัว เพื่อเข้าสู่ระบบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(วัน วิชาการ)	ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพและเตรียม ความพร้อมเด็กปฐมวัยและ ครอบครัว เพื่อเข้าสู่ระบบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(วันวิชาการ)	๑๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔๒	โครงการอบรมเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา เด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม	ดำเนินการโครงการอบรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ผู้ปกครองและชุมชน ในการ พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔๓	อาหารเสริม(นม) สำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน (สพฐ.)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน (สพฐ.) จำนวน ๕ แห่ง	๑,๒๘๙,๔๑๘	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔๔	อาหารเสริม(นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง	๑,๒๘๙,๔๑๘	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔๕	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคาร ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ปรับปรุงอาคาร ๑ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตามรูปแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบล คลองด่าน	๗๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

๔๖	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวน ๕ แห่ง	๒,๙๐๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑,๒๙๓,๘๘๘ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๔๗	โครงการติดตั้งเครื่องออก กำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๔	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๔๘	โครงการติดตั้งเครื่องออก กำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๙	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๔๙	โครงการติดตั้งเครื่องออก กำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๓	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕๐	โครงการติดตั้งเครื่องออก กำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๕	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินโครงการกักกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค และระงับ โรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ ระงับโรคไข้เลือดออกอันเป็น กิจกรรมสาธารณะเกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕๓	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงาน ตามโครงการ พระราชดำริ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๕๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕๖	โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี	จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาสตรีในตำบลคลองด่าน	๕๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลคลองด่าน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสถาบันครอบครัวเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	ส่งเสริมและพัฒนาด้านสถาบันครอบครัวเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	๖๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนตำบลคลองด่าน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๖๐	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเฝ้าระวังและพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเฝ้าระวังและพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๗๑,๘๗๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๖๑	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลคลองด่าน	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๖๒	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลคลองด่าน	ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลคลองด่าน	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๑ ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๖๓	โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาตำบลคลองด่าน	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาตำบลคลองด่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๖๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเนื่องในประเพณีสงกรานต์ตำบล คลองด่าน	จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเนื่องในประเพณีสงกรานต์ตำบล คลองด่าน	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๖๕	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลคลองด่าน	จัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลคลองด่าน	๔๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๙,๔๗๐ บาท
๖๖	โครงการอบรมกอรวิอิสลามเพื่อเฉลิมพระเกียรติและต้านยาเสพติดตำบลคลองด่าน	ฝึกอบรมกอรวิอิสลามเพื่อเฉลิมพระเกียรติและต้านยาเสพติดตำบลคลองด่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๖๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ๖๐ปีขึ้นไปมีฐานะยากจน	๒๓,๘๒๓,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ในระหว่างการทำ ดำเนินการ	๑๑,๐๙๗,๓๐๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๖๘	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าเป็นบุคคลผู้มีความพิการในประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ	๗,๒๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ในระหว่างการทำ ดำเนินการ	๓,๒๑๖,๒๐๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)

๖๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	๙๗,๐๐๐ บาท (จำนวนจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
----	-------------------------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๗๐	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำปึกกา สักการะหลวงพ่อบานองค์ใหญ่ตำบลคลองด่าน	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำปึกกา สักการะหลวงพ่อบานองค์ใหญ่ ตำบลคลองด่าน	๒๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
----	--	--	---------	--------------------------	--------------------	-----------------------------

### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

๗๑	โครงการกำจัดผักตบชวาในคลอง ภายในเขต อบต.คลองด่าน	กำจัดผักตบชวาในคลองเป็นค่าจ้างเหมาบริการ	๓๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๗๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๗๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ

๗๔	โครงการอบรมอาสาสมัคร พิทักษ์สิ่งแวดล้อม	ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๗๕	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ คลองเจ๊ก หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างฝายขนาด ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร พร้อมประตู ปรับระดับน้ำ จำนวน ๒ ฝาย	๒๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๖๐,๐๐๐ บาท
๗๖	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยก ขยะที่ต้นทาง	ดำเนินโครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการคัด แยกขยะที่ต้นทาง	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริการ

๗๗	โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส	ดำเนินการจัดกิจกรรม ๕ ส	๑๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๗๘	โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติและรัฐพิธีต่างๆ	ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติและรัฐพิธีต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๑ ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๗๙	โครงการจัดกิจกรรมงานวัน เฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร	ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวัน เฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ ยวรางกูร	๒๕๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ

๘๐	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๘๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๘๒	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	ดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๑ ม.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๘๓	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	ดำเนินการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๖,๖๔๖.๕๐ บาท (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)
๘๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการและปฏิบัติงานราชการตามนโยบายและระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ ผู้นำชุมชน	ดำเนินการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการและปฏิบัติงานราชการตามนโยบายและระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ ผู้นำชุมชน	๘๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๘๕	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี	เงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบางป่อตามโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๘๖	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	ดำเนินการตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประกอบด้วย ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๙,๕๘๙.๖๐ บาท
๘๗	โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน : กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (Planning)	ดำเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน : กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (Planning)	๕๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๘๘	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.คลองด่าน	ดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.คลองด่านเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพรบ.ภาษีที่ดิน	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๘๙	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ อบต.คลองด่าน	ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ อบต. คลองด่าน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕,๑๓๔ บาท
๙๐	โครงการออกหน่วยการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ดำเนินโครงการออกหน่วยการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ