

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
 รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังวัดห้องคู้ง หมู่ที่ ๓	คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพรนภา หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมศรี หมู่ที่ ๙	ช่วงที่ ๑ ทางเข้า คสล.ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ช่วงที่ ๒ ทางเข้า คสล.ขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง+หินคลุกบ้านป่าอึ่ง - บ้านนายณรงค์ จุ่นแก้ว + เชื่อมตลิ่งพัง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฝิ่งท่อตลอดถนนบ้านสีลัง(หน้าบ้านนายวิกรม) หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำฝิ่งท่อตลอดถนนบ้านสีลัง(หน้าบ้านนายวิกรม) หมู่ที่ ๑๒	๑๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ขอยกิตติพงษ์ หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง	๒๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ มี.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ขอยบ้านคุณเดือน หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร	๕๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๘	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ขอยลำจวน หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองนางหงษ์ (บ้านลุงชั้นไปทางทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร	๔๑๔,๕๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ขอยไชยรัตน์ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	๔๔๘,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๑	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ซอยนางทุย หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร	๓๕๘,๕๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๒	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางจันทร์ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร	๕๕,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๓	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ซอยบ้านลุงจวบ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร	๒๘๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๔	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ซอยป่าตะ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๕	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ซอยแม่นิด หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	๒๘๗,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๖	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. บ้านป่านกแก้ว หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๓๑.๕ เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	๑๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๗	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. จากริมฝั่งทะเลถึงสันเขื่อนใหญ่ หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๘๔๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๘	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองด่าน	ค่าก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองด่าน จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๙	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน บริเวณปากทางถนนควาย หมู่ที่ ๓	ค่าก่อสร้างศาลาพักผ่อน จำนวน ๑ หลัง	๒๔๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๐	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ภายในหมู่ที่ ๑๓	ติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในหมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๖ ป้าย	๒๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเดินบ้านลุงชั้น หมู่ที่ ๑๔	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเดิน บ้านลุงชั้น หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑๕ ต้น	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ทางสัตว์-บางนางเพ็ง (ตรงข้าม บ้านนายจร) หมู่ที่ ๑	ค่าซ่อมแซมถนน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	๘๕๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางเข้า วัดสี่ลิ่ง หมู่ที่ ๑๒	ค่าปรับปรุงถนน คสล. ทางเข้า วัดสี่ลิ่ง หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร	๓๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. รอบกำแพงวัดสีลัง หมู่ที่ ๑๒	ค่าปรับปรุงถนน คสล. รอบกำแพงวัดสีลัง หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๒๔๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โรงเรียนเฉลิมมณีฉาย แยกซ้าย ๑ หมู่ที่ ๓	ค่าปรับปรุง ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร	๒๘๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๖	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า คสล. คลองเจ๊ก จากถนน สป ๑๐๐๖ ถึง ศาลตันไทร หมู่ที่ ๕	ค่าปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร	๘๙๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๗	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า คสล. ซอยบ้านลุงตุ้ย (ซอยแยกซ้าย-ขวา) หมู่ที่ ๑๔	ค่าปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๑.๔๐ - ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๕.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๘	โครงการปรับปรุงศาลาทำน้ำตลาดเก่าห้องคู้ง หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงศาลาทำน้ำตลาดเก่าห้องคู้ง	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๙	โครงการอุดหนุนประปาถนนท้ายตลาดปึกกา (อุดหนุนประปา ๖ นิ้ว) หมู่ที่ ๑	อุดหนุนประปาถนนท้ายตลาดปึกกา (อุดหนุนประปา ๖ นิ้ว) หมู่ที่ ๑	๔๔๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓๐	โครงการอุดหนุนประปาภายในหมู่บ้าน (ถนนคลองนางหงษ์ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ ๑๑	อุดหนุนประปาภายในหมู่บ้าน (ถนนคลองนางหงษ์ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ ๑๑	๖๖๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับ อปพร.	๓๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๒	โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผน	จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับ อปพร.	๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๓	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงให้กับหมู่บ้านและชุมชน	ติดตั้งถังดับเพลิงให้กับหมู่บ้านและชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓๔	เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำ พญานาค	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง สูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบล คลองด่านประจำปี ๒๕๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๔๗๙,๖๖๔.๐๕ บาท
๓๖	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน การศึกษาให้กับผู้บริหารสมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบล ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน จ้างกองการศึกษาฯ	ดำเนินการโครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพงานด้าน การศึกษาให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล ครู บุคลากรทางการ ศึกษาฯ	๓๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๗	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนา เด็กปฐมวัย	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล คลองด่าน	๖๐,๐๐๐	ธ.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓๘	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญต่างๆ สำหรับศูนย์เด็กเล็ก	จัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญต่างๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	ส.ค.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๙	โครงการชักซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุกรณีเหตุฉุกเฉินสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต	จัดกิจกรรมชักซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุกรณีเหตุฉุกเฉินสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๐	โครงการเด็กสี่ล้อร่วมด้านยาเสพติด	ดำเนินโครงการเด็กสี่ล้อร่วมด้านยาเสพติด	๘,๐๐๐	มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๑	โครงการค่ายศากยบุตรอบรมคุณธรรมจริยธรรมตำบลคลองด่าน	ดำเนินการตามโครงการค่ายศากยบุตรอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๑๒๐,๐๐๐	ก.ค.-๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๒	โครงการจ้างครูผู้สอนส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา	๑๕๗,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๑๐,๒๕๐ บาท
๔๓	โครงการจ้างครูผู้สอนส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา	๙๔,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๙๑,๓๕๐ บาท

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔๔	โครงการจ้างครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดสีลัง (ตั้งตรงจิตร)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนจำนวน ๑ อัตรา	๑๕๗,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๑๐,๒๕๐ บาท
๔๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จำนวน ๒ แห่ง	๑,๕๘๒,๗๒๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๔๒๔,๓๒๐ บาท
๔๖	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยและครอบครัว เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วันวิชาการ)	ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยและครอบครัว เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(วันวิชาการ)	๑๒๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๗	โครงการจ้างครูผู้สอนส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทองคั่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนจำนวน ๑ อัตรา	๑๕๗,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๑๐,๒๕๐ บาท

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔๘	โครงการจ้างครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดปานประสิทธิ์ธาราม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนจำนวน ๑ อัตรา	๑๕๗,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๑๐,๒๕๐ บาท
๕๙	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม	ดำเนินการโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองและชุมชน ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๕๐	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน ๕ แห่ง	๒,๘๙๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๙๘๕,๕๗๐ บาท
๕๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินโครงการกักกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๕๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและ ระงับ โรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ ระงับโรคไข้เลือดออกอันเป็น กิจกรรมสาธารณะเกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๕๓	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงาน ตามโครงการ พระราชดำริ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๕๔	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนหรือไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพ	๖๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๕๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เยาวชน	ดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๕๖	โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อ พัฒนาศักยภาพสตรี	จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อ พัฒนาสตรีในตำบลคลองด่าน	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๕๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลคลองด่าน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๕๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนตำบลคลองด่าน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๙๖,๗๒๘ บาท
๕๙	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเฝ้าระวังและพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเฝ้าระวังและพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๖๐	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใส่ใจคุณภาพอย่างสมดุลรอบด้าน	ดำเนินการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใส่ใจคุณภาพอย่างสมดุลรอบด้าน	๓๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๖๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๖๒	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน ต่อต้านยาเสพติดโลกระดับ อำเภอ ประจำปี ๒๕๖๘	อุดหนุนอำเภอบางบ่อ ดำเนินการตามโครงการจัด กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยา เสพติดโลกระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๘	๑๖,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๖๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘	อุดหนุนอำเภอบางบ่อ โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘	๑๘,๐๐๐	ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๘,๐๐๐ บาท
๖๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘	อุดหนุนอำเภอบางบ่อตาม โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘	๑๘,๐๐๐	เม.ย.-๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๖๕	โครงการสร้างจิตสำนึกในการปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติดระดับอำเภอประจำปี ๒๕๖๘	อุดหนุนอำเภอบางบ่อตามโครงการจิตสำนึกในการปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติดระดับอำเภอประจำปี ๒๕๖๘	๑๖,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖๖	โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬาและการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบล คลองด่าน	จัดอบรมทักษะทางด้านกีฬาและการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบล คลองด่าน	๓๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖๗	โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ตำบลคลองด่าน	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาตำบลคลองด่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖๘	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเนื่องในประเพณีสงกรานต์ตำบล คลองด่าน	จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเนื่องในประเพณีสงกรานต์ตำบลคลองด่าน	๔๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖๙	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลคลองด่าน	จัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลคลองด่าน	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๓๗,๕๐๐ บาท

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๗๐	โครงการอบรมกอร็อิสลามเพื่อเฉลิมพระเกียรติและต้านยาเสพติดตำบลคลองด่าน	ฝึกอบรมกอร็อิสลามเพื่อเฉลิมพระเกียรติและต้านยาเสพติดตำบลคลองด่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๗๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมีฐานะยากจน	๒๔,๗๖๐,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	เบิกจ่าย ๗,๖๐๘,๙๐๐ บาท
๗๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าเป็นบุคคลผู้มีความพิการในประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ	๗,๔๖๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	เบิกจ่าย ๒,๑๙๔,๐๐๐ บาท
๗๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	เบิกจ่าย ๗๑,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๗๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำปึกกานมัสการหลวงพ่อบานองค์ใหญ่ตำบลคลองด่าน	ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำปึกกานมัสการหลวงพ่อบานองค์ใหญ่ตำบลคลองด่าน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	เบิกจ่าย ๘,๒๘๔ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๗๕	โครงการกำจัดผักตบชวาในคลองภายในเขต อบต.คลองด่าน	กำจัดผักตบชวาในคลองเป็นค่าจ้างเหมาบริการ	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๗๖	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ย. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๗๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๗๘	โครงการอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษโลก (อถล.)	ฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษโลก (อถล.)	๕๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๗๙	โครงการขุดลอกคลองดอน หมู่ที่ ๑๑	ขุดลอกคลอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ก้นคอกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓,๓๗๐ เมตร ขุดลึก ๑.๐๐ เมตร	๓๖๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๘๐	โครงการขุดลอกลำราง สาธารณะหลังโรงเรียนสุเหร่า คลองใหม่ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๑	ขุดลอกคลอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๘๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ ต้นทาง	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้น ทาง	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๘๒	โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและรัฐพิธีต่างๆ	ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและรัฐพิธีต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๘๓	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	๒๕๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๘๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๘๕	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๘๖	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	ดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๘๗	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	ดำเนินการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	๒๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๘๘	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการและปฏิบัติงานราชการตามนโยบายและระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ ผู้นำชุมชน	ดำเนินการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการและปฏิบัติงานราชการตามนโยบายและระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ ผู้นำชุมชน	๘๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๖๗๓,๗๒๖.๓๒ บาท
๘๙	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี	เงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบางบ่อตามโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	๙๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔๐	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	ดำเนินการตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประกอบด้วย คำน้ำดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๑	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.คลองด่าน	ดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.คลองด่านเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพรบ.ภาษีที่ดิน	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๒	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ อบต.คลองด่าน	ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ อบต. คลองด่าน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๓	โครงการออกหน่วยการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ดำเนินโครงการออกหน่วยการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

## ปัญหา/อุปสรรค

๑. แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์มี โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก
๒. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่ เป็นตามแผนที่ตั้งไว้
๓. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้
๔. งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ
๕. ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตาม แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ
๖. การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า

## ข้อเสนอแนะ

๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ สถานะทางการคลังของท้องถิ่น
๒. ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๓. แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพองค์กรไปสู่ เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุ เป้าหมายอย่างจริงจัง
๔. ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้น ตามแผนดำเนินงาน
๕. หน่วยงานควรให้ความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
๖. หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรควรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น
๗. ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงาน ผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้